

IRSUE-Procurement Plan - Luxor Governorate 2022/2023

خطة طرح عقود مشروعات الصرف الصحي للجمعيات القروية بكيهان المطاعة والديابية - مركز أسنا - محافظة الأقصر

تمتع القروي Cluster	عدد القرى No. of Villages	رقم المشروع Project Number	اسم المشروع Project Name	صنيف المقاول Contractor Class	طريقة المناقصة Tender Method	درجة التصميم Level of Design Development	مدة المشروع (أشهر) Duration (Months)	تاريخ النشر / الإعلان Issue Bid	جلسة الاستشارات Inquires Session	تاريخ تلقي العروض Receive Bid	إعلان تسمية المصمم الفني Technical evaluation report	انتهاء فترة التوقف End of Hold Period	تاريخ التقييم الفني WSC Approval	التحليل المالي Financial Evaluation	انتهاء فترة التوقف End of Hold Period	تاريخ التقييم المالي WSC Approval	انتهاء التفاوض Finalize Negotiation	امداد طلب الامتداد Issue Letter of Award	توقيع العقد Contract Signature	بدء التنفيذ Construction Commencement	انتهاء تنفيذ الأعمال Construction Completion	
كيهان المطاعة Keman Al Matanaa	5	IRSUE-LUX-TP-01-P1	محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كيمان المطاعة	لقطة الأولى	مناقصة عامة	Detailed Design	18	15/06/2022 الأربعاء	7/7/2022 الخميس	24/7/2022 الأحد	14/8/2022 الأحد	18/8/2022 الخميس	22/8/2022 الاحد	28/8/2022 الأحد	4/9/2022 الأحد	8/9/2022 الخميس	11/9/2022 الأحد	13/9/2022 الثلاثاء	14/9/2022 الأربعاء	12/10/2022 الأربعاء	23/10/2022 الأحد	22/4/2024 الاثنين
		IRSUE-LUX-NW-01-P2	تنفيذ خط السبب النهائي لمحطة معالجة لمصرف الصحي بكيهان المطاعة	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	15/06/2022 الأربعاء	17/7/2022 الأحد	2/8/2022 الثلاثاء	23/8/2022 الثلاثاء	29/8/2022 الاثنين	31/8/2022 الأربعاء	6/9/2022 الثلاثاء	13/9/2022 الثلاثاء	19/9/2022 الاثنين	20/9/2022 الثلاثاء	22/9/2022 الخميس	25/9/2022 الأحد	23/10/2022 الأحد	2/11/2022 الأربعاء	1/11/2023 الأربعاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P3	تنفيذ خط الطرد قطر 700م من محطة الرفع بقرية توماس 3 إلى محطة المعالجة	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			10	15/06/2022 الأربعاء	19/7/2022 الثلاثاء	4/8/2022 الخميس	25/8/2022 الخميس	31/8/2022 الأربعاء	4/9/2022 الأحد	11/9/2022 الأحد	18/9/2022 الأحد	22/9/2022 الخميس	25/9/2022 الأحد	27/9/2022 الثلاثاء	28/9/2022 الأربعاء	26/10/2022 الأربعاء	6/11/2022 الأحد	5/9/2023 الثلاثاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P4	تنفيذ شبكات الحدار صرف صحي قرية اصفون	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			15	15/06/2022 الأربعاء	21/7/2022 الخميس	7/8/2022 الأحد	28/8/2022 الأحد	1/9/2022 الخميس	5/9/2022 الاثنين	12/9/2022 الاثنين	19/9/2022 الاثنين	25/9/2022 الأحد	26/9/2022 الاثنين	28/9/2022 الأربعاء	29/9/2022 الخميس	27/10/2022 الخميس	7/11/2022 الاثنين	6/2/2024 الثلاثاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P5	مشروع الصرف الصحي لقرية اصفون وتوماس (3) - محطتي الرفع وخط طرد قرية اصفون وشبكات الحدار قرية توماس (3)	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			15	15/06/2022 الأربعاء	26/7/2022 الثلاثاء	11/8/2022 الخميس	1/9/2022 الخميس	7/9/2022 الأربعاء	11/9/2022 الأحد	18/9/2022 الأحد	25/9/2022 الأحد	29/9/2022 الخميس	2/10/2022 الأحد	4/10/2022 الثلاثاء	5/10/2022 الأربعاء	2/11/2022 الأربعاء	13/11/2022 الأحد	12/2/2024 الاثنين
		IRSUE-LUX-NW-01-P6	تنفيذ خط طرد قطر 900م من محطة الرفع الرئيسية بقرية كيمان المطاعة إلى محطة المعالجة	لقطة الأولى - ثلثية			14	15/06/2022 الأربعاء	28/7/2022 الخميس	14/8/2022 الأحد	4/9/2022 الأحد	8/9/2022 الخميس	12/9/2022 الاثنين	20/9/2022 الثلاثاء	27/9/2022 الثلاثاء	3/10/2022 الاثنين	4/10/2022 الثلاثاء	9/10/2022 الأحد	10/10/2022 الاثنين	7/11/2022 الاثنين	17/11/2022 الخميس	16/1/2024 الثلاثاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P7	تنفيذ شبكات الحدار قرية كيمان المطاعة	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			14	15/06/2022 الأربعاء	31/7/2022 الأحد	16/8/2022 الثلاثاء	5/9/2022 الاثنين	11/9/2022 الأحد	14/9/2022 الأربعاء	21/9/2022 الأربعاء	28/9/2022 الأربعاء	4/10/2022 الثلاثاء	5/10/2022 الأربعاء	10/10/2022 الاثنين	11/10/2022 الثلاثاء	8/11/2022 الثلاثاء	18/11/2022 الجمعة	17/1/2024 الأربعاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P8	تنفيذ محطتي رفع كيمان المطاعة وخط طرد المحطة الفرعية قطر 500 مم	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			15	15/06/2022 الأربعاء	1/8/2022 الاثنين	18/8/2022 الخميس	7/9/2022 الأربعاء	13/9/2022 الثلاثاء	15/9/2022 الخميس	22/9/2022 الخميس	29/9/2022 الخميس	5/10/2022 الأربعاء	9/10/2022 الأحد	12/10/2022 الأربعاء	13/10/2022 الخميس	10/11/2022 الخميس	20/11/2022 الأحد	19/2/2024 الاثنين
		IRSUE-LUX-NW-01-P9	تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية العفرة (شبكات الحدار وخط الطرد ومحطة الرفع)	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			14	15/06/2022 الأربعاء	3/8/2022 الأربعاء	21/8/2022 الأحد	11/9/2022 الأحد	15/9/2022 الخميس	19/9/2022 الاثنين	26/9/2022 الاثنين	3/10/2022 الاثنين	9/10/2022 الأحد	11/10/2022 الثلاثاء	16/10/2022 الأحد	17/10/2022 الاثنين	14/11/2022 الاثنين	24/11/2022 الخميس	23/1/2024 الثلاثاء
		IRSUE-LUX-NW-01-P10	تنفيذ الصرف الصحي المتكامل لقرية طفتيس (شرق وغرب) - شبكة الاتحاد محطة الرفع وخطوط الطرد	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			14	15/06/2022 الأربعاء	8/8/2022 الاثنين	24/8/2022 الأربعاء	14/9/2022 الأربعاء	20/9/2022 الثلاثاء	22/9/2022 الخميس	29/9/2022 الخميس	5/10/2022 الأربعاء	11/10/2022 الثلاثاء	13/10/2022 الخميس	18/10/2022 الثلاثاء	19/10/2022 الأربعاء	16/11/2022 الخميس	26/11/2022 الجمعة	25/1/2024 الخميس
تجمع قروي الديابية EI - Dababia	5	IRSUE-LUX-TP-02-P1	محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الديابية	لقطة الأولى	مناقصة عامة	Detailed Design	18	30/07/2022 الجمعة	22/8/2022 الاثنين	13/9/2022 الثلاثاء	5/10/2022 الأربعاء	12/10/2022 الأربعاء	16/10/2022 الأحد	23/10/2022 الأحد	30/10/2022 الأحد	3/11/2022 الخميس	10/11/2022 الخميس	13/11/2022 الأحد	11/12/2022 الأحد	21/12/2022 الأربعاء	20/6/2024 الخميس	
		IRSUE-LUX-NW-02-P2	تنفيذ خط السبب النهائي لمحطة معالجة لمصرف الصحي بالديابية	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			10	30/07/2022 الجمعة	23/8/2022 الثلاثاء	14/9/2022 الأربعاء	9/10/2022 الأحد	13/10/2022 الخميس	17/10/2022 الاثنين	24/10/2022 الاثنين	31/10/2022 الاثنين	6/11/2022 الأحد	8/11/2022 الثلاثاء	13/11/2022 الأحد	14/11/2022 الاثنين	12/12/2022 الاثنين	22/12/2022 الخميس	21/10/2023 الجمعة
		IRSUE-LUX-NW-02-P3	محطة الرفع وخط الطرد لقرية العيسات قبلي	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	30/07/2022 الجمعة	25/8/2022 الخميس	15/9/2022 الخميس	10/10/2022 الاثنين	16/10/2022 الأحد	18/10/2022 الثلاثاء	25/10/2022 الثلاثاء	1/11/2022 الثلاثاء	7/11/2022 الاثنين	9/11/2022 الأربعاء	14/11/2022 الاثنين	15/11/2022 الثلاثاء	13/12/2022 الثلاثاء	25/12/2022 الأحد	24/12/2023 الأحد
		IRSUE-LUX-NW-02-P4	تنفيذ شبكات الحدار صرف صحي قرية العيسات قبلي	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	30/07/2022 الجمعة	29/8/2022 الاثنين	19/9/2022 الاثنين	13/10/2022 الخميس	19/10/2022 الأربعاء	23/10/2022 الأحد	30/10/2022 الأحد	6/11/2022 الأحد	10/11/2022 الخميس	14/11/2022 الاثنين	17/11/2022 الخميس	20/11/2022 الأحد	18/12/2022 الأحد	28/12/2022 الأربعاء	27/1/2023 الأربعاء
		IRSUE-LUX-NW-02-P5	مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية العيسات بحري (شبكات الحدار وخط الطرد ومحطة الرفع)	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	30/07/2022 الجمعة	31/8/2022 الأربعاء	25/9/2022 الأحد	16/10/2022 الأحد	20/10/2022 الخميس	24/10/2022 الاثنين	31/10/2022 الاثنين	7/11/2022 الثلاثاء	13/11/2022 الثلاثاء	15/11/2022 الثلاثاء	20/11/2022 الأحد	21/11/2022 الاثنين	19/12/2022 الخميس	29/12/2022 الخميس	28/1/2023 الخميس
		IRSUE-LUX-NW-02-P6	مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الشغب (شبكات الحدار وخط الطرد ومحطة الرفع)	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	30/07/2022 الجمعة	1/9/2022 الخميس	27/9/2022 الثلاثاء	18/10/2022 الثلاثاء	24/10/2022 الاثنين	26/10/2022 الاثنين	2/11/2022 الأربعاء	9/11/2022 الأربعاء	15/11/2022 الثلاثاء	17/11/2022 الخميس	22/11/2022 الثلاثاء	23/11/2022 الأربعاء	21/12/2022 الأربعاء	1/1/2023 الأحد	31/12/2023 الأحد
		IRSUE-LUX-NW-02-P7	مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية المعنة والديابية (شبكات الحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع)	لقطة الأولى - ثلثية - ثلثية			12	30/07/2022 الجمعة	4/9/2022 الأحد	28/9/2022 الأربعاء	19/10/2022 الأربعاء	25/10/2022 الثلاثاء	27/10/2022 الخميس	3/11/2022 الخميس	10/11/2022 الخميس	16/11/2022 الأربعاء	20/11/2022 الأحد	23/11/2022 الأربعاء	24/11/2022 الخميس	22/12/2022 الخميس	1/1/2023 الأحد	31/12/2023 الأحد

رئيس مجلس إدارة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
التواء المهندس/

رئيس المجموعة التنسيقية
المهندس/